

Starý Kolín, kostel sv. Ondřeje – oprava střechy kontrolní den 04. 09. 2019

Přítomní: Objednatel
TDI
Zhotovitel
NPÚ ÚOPSC
MěÚ Kolín
Obec Starý Kolín

pan Čech
Ing. Miškovský
pan Lejnar, pan Lebeda
paní Havlíková
paní Pešíková
pan Železný, paní Kubátová Krchová

Dnešní KD byl svolán investorem na základě podmínky č. 16. závazného stanoviska vydaného MěÚ Kolín pod č.j.: SU 78565/13-bejj dne 13. 08. 2013.

Po prohlídce stavby bylo přítomnými konstatováno a dohodnuto následující:

1. Na stavbě byl umístěn štítek STAVBA POVOLENA s doplněným zhotovitelem. Ověřená projektová dokumentace je k dispozici na stavbě. Objednatel předal zástupci zhotovitele vydané stavební povolení č.j.: MUKOLIN/SU 35265/19-vok ze dne 23. 05. 2019.
2. Objednatel dnes oznámil možnost provedení průzkumu fasád (podmínka č. 8 uvedeného ZS) v rozsahu postaveného lešení. Součástí letošní etapy je pouze obnova hlavní římsy vč. nátěru. Zástupce objednatele žádá o provedení průzkumu co nejdříve, aby bylo možno upřesnit profilaci a barevnost římsy (podmínky č. 12 a 13 ZS). Průzkumy budou provedeny nejpozději na příštím kontrolním dnu. Zhotovitel vzorník fasádních barev.
3. Demontáž střešní krytiny (eternit s obsahem azbestu) – zhotovitel sdělí co nejdříve, kdo bude provádět demontáž a likvidaci. Objednatel toto oznámí KHS na základě stanoviska č.j.: KHSSC 13345/2019 ze dne 25. 03. 2019.
4. Objednatel důrazně upozorňuje na dodržení podmínek závazného stanoviska OŽPZ č.j.: MUKOLIN/OŽPZ 33190/19-Ze ze dne 02. 04. 2019, tj. především způsob nakládání s odpady, jejich třídění, evidence, zabezpečení apod..
5. Náplní letošní etapy je obnova střechy (konstrukce tesařské, klempířské a pokrývačské) a obnova hlavní římsy na presbyteriu kostela. Součástí není obnova sanktusníkové věžičky. Práce budou ukončeny tak, aby na ně bylo možno navázat v příštím roce a bylo minimalizováno nebezpečí zatékání do objektu v době přerušení prací.
6. V současné době je kostel opatřen vrchními žlaby, v projektové dokumentaci je navrhováno osazení spodních žlabů. Bylo dohodnuto, že žlaby budou v provedení vrchní žlab.
7. Nová střešní krytina: vláknocementová Eternit DACORA, šablony 40x40 cm, barva modročerná s rastrovaným povrchem (imitace břidlice). Barva a rozsah nátěru oplechování (podmínka č. 6 ZS) – bude upřesněno na dalších KD.
8. Byla provedena prohlídka krovu v místě rozkrytí (závěr presbyteria) i celého rozsahu letošní etapy. Práce budou prováděny dle schválené projektové dokumentace.

Další KD bude ve středu 18. 9. 2019 v 15:00-hod.

Zapsal: Petr Čech.

