Starý Kolín, kostel sv. Ondřeje – oprava střechy
kontrolní den 15. 09. 2021

Přítomní:	Objednatel	pan Čech
	Zhotovitel	pan Lejnar, pan Pelikán
	NPÚ ÚOPSČ	paní Havlíková
	MěÚ Kolín	paní Vyšanská - omluvena
	Obec Starý Kolín	pan Železný, pan Horák

Po prohlídce stavby bylo přítomnými konstatováno a dohodnuto následující:

1. Práce letošní etapy jsou dokončeny. Zhotovitel předloží objednateli v průběhu podzimu 2021 rozpočet k dokončení obnovy střech vč. střechy sakristie, ve kterém bude zohledněna inflace (dle SoD).

2. V příštím roce je plánováno dokončení obnovy střech lodi a sakristie a dle výše dotace příp. zahájení odvedení dešťových vod a opatření ke snížení vlhkosti zdiva (odsoušecí kanály). V současné době je aktualizován původní návrh opatření na odvlhčení. Nově je uvažován prostor pro zasakování na pozemku farnosti pod márnicí. Úpravy byly několikrát konzultovány s Ing. Havlíkovou, projekt bude předložen k vydání nového závazného stanoviska.

3. Zástupce vlastníka navrhuje provést zakrytí střechy lodi u věže v rozsahu cca 2 – 2,5 m z měděné krytiny (falcované pásy) a to z těchto důvodů:
   a) Prostor střechy těsně u věže je dle zkušeností z jiných kostelů nejvíce namáhán větrem, který se „točí" za věží a krytinu zde je nutno často opravovat. To potvrzuje i zkušenost z předchozích let přímo na kostele sv. Ondřeje ve Starém Kolíně.
   b) Krytina v tomto místě je zároveň ohrožena sněhem padajícím ze střech věže kostela. Obdobná úprava (pruh plechové krytiny u věže) je např. na kostele sv. Václava v Nové Vsi. Také zde byla krytina (břidlice) původně až ke zdivu věže, ale z důvodů nutných častých oprav byla již v minulosti nahrazena plechem a při poslední opravě byla tato úprava respektována.
   c) Oprava věže (střecha, fasády) bude provedena až s odstupem několika let – po dokončení střech lodi a sakristie a po provedení odvodu dešťových vod a opatření pro snížení vlhkosti zdiva. Na střeše lodi u věže bude třeba založit lešení, což na eternitových šablonách nepůjde. Případná provizorní krytina (lepenka, folie, …) není na předpokládanou dobu několika let vhodným řešením.

      Navrhované řešení je ze strany památkové péče nevhodné. Ve vydaném ZS a stavebním povolení je krytina z eternitových šablon až ke zdivu věže. Ing. Havlíková doporučuje vlastníkovi požádat o vydání závazného stanoviska.

==========

Další KD bude svolán při zahájení prací v r. 2022 dle poskytnutých dotací.

Zapsal: Petr Čech.