Starý Kolín, kostel sv. Ondřeje – oprava střechy
kontrolní den 02. 09. 2019

Přítomní:	Objednatel	pan Čech
	TDI	~~Ing. Miškovský~~
	Zhotovitel	pan Lejnar, pan Pelikán
	NPÚ ÚOPSČ	paní Havlíková
	MěÚ Kolín	~~paní Pešíková~~
	Obec Starý Kolín	pan Horák

Po prohlídce stavby bylo přítomnými konstatováno a dohodnuto následující:

1. S ohledem na podstatně větší rozsah napadení tesařských konstrukcí sanktusní věžičky, byly práce po demontáži oplechování a demontáži tesařských prvků práce přerušeny. Důvodem byla nutnost zajištění nových částí krovu po doměření na místě.

2. Pětiboké stojky sanktusníku je nutno vyměnit všechny a v plné délce.

3. Zachované prvky původní konstrukce budou použity zpět.

==========

Další KD bude svolán po dokončení tesařských prací na sanktusníku vč. montáže bednění. Předpoklad je cca 3 – 4 týdny.

Zapsal: Petr Čech.