Starý Kolín, kostel sv. Ondřeje – oprava střechy
kontrolní den 18. 11. 2020

Přítomní:	Objednatel	pan Čech
	TDI	~~Ing. Miškovský~~
	Zhotovitel	pan Lejnar, pan Pelikán
	NPÚ ÚOPSČ	paní Havlíková
	MěÚ Kolín	~~paní Pešíková~~
	Obec Starý Kolín	paní Smutná

Po prohlídce stavby bylo přítomnými konstatováno a dohodnuto následující:

1. S ohledem na nárůst prací při opravě sanktusníku byla upřesněna letošní etapa opravy střech. Letošní etapa bude ukončena u úžlabí směrem k věži mezi hlavní a jižní příčnou lodí. Tuto změnu farnost nahlásila na MK ČR dle podmínek vydaného rozhodnutí.

2. Pokračují klempířské práce na sanktusníku. Profilované oplechování říms je možno na dvou místech přikotvit šrouby. Oplechování sloupků lucerny bude ukončeno vždy za vnitřní hranou sloupku.

3. Probíhají tesařské práce na střeše jižní příčné lodi. Provedeny jsou cca z ½ vč. bednění.

==========

Další KD byl domluven na středu 25. 11. 2020, hodinu upřesní ing. Havlíková.

Zapsal: Petr Čech.