Starý Kolín, kostel sv. Ondřeje – oprava střechy
kontrolní den 03. 08. 2022

Přítomní:	Objednatel	pan Čech
	Zhotovitel	pan Lejnar, pan Pelikán
	NPÚ ÚOPSČ	paní Havlíková
	MěÚ Kolín	paní Vyšanská – omluvena
	Obec Starý Kolín	pan Horák

Po prohlídce stavby bylo přítomnými konstatováno a dohodnuto následující:

1. Práce letošní etapy budou pokračovat na střeše lodi kostela k věži (obnova střechy sakristie provedena počátkem roku).

2. Obnova tesařských konstrukcí bude prováděna stejně jako v předchozích etapách.

3. U věže kostela bude krytina provedena, dle podmínky č. 1 vydaného závazného stanoviska čj.: MUKOLIN/SU 2303/22-vys, jako falcovaná z měděných plátů v max. šíři 1,5 m. Šíře pásů bude 59 cm, vodorovně budou pásy členěny falcy vzdálenými cca 170 cm a vystřídanými v sousedních polích vždy o 1/2.

4. Obnova střech kostela bude v letošním roce dokončena. V celkové obnově kostela je velmi žádoucí pokračovat. Před rekonstrukcí fasád, které jsou v havarijním stavu, je nutno vyřešit odvedení dešťových vod od paty zdiva a jeho odvlhčení. Provedení těchto prací je administrativně připraveno (PD, vydáno ZS i stanovisko stavebního úřadu), vlastník připravuje podání žádosti o zařazení do PZAD pro rok 2023.

5. V předstihu je možno provést sondy v interiéru kostela pro ověření omítek a výmalby před plánovaným odstraněním narušených omítek. Dnešního dne byla konzultována možnost provedení sond a místa k jejich provedení, bude ještě projednáno s pí. Cachovou (NPÚ, restaurování).

6. Samostatně probíhá v letošním roce restaurování malby na fasádě nad jižním bočním vstupem. Byla konzultována možnost ochrany malby před povětrnostními vlivy instalací stříšky. Bylo dohodnuto, že finální řešení bude součástí obnovy fasád a návrh bude vycházet ze stříšky instalované nad hlavním vstupem do kostela. Nyní bude provedena dočasná ochrana – dojde k oplechování parapetu okna nad malbou. Nad vlastní malbou bude provedena oblouková stříška z Cu plechu do ½ výše štukového rámu malby, vyložení cca 20 cm. Bude ještě projednáno s pí. Cachovou (NPÚ, restaurování).

==========

Další KD bude ve středu 17.8. 2022, čas upřesní Ing. Havlíková 15.8.2022.

Zapsal: Petr Čech.