Starý Kolín, kostel sv. Ondřeje – oprava střechy
kontrolní den 13. 10. 2020

Přítomní:	Objednatel	pan Čech
	TDI	~~Ing. Miškovský~~
	Zhotovitel	~~pan Lejnar~~, pan Pelikán
	NPÚ ÚOPSČ	paní Havlíková
	MěÚ Kolín	~~paní Pešíková~~
	Obec Starý Kolín	pan Horák

Po prohlídce stavby bylo přítomnými konstatováno a dohodnuto následující:

1. Jsou dokončeny tesařské práce na sanktusníku. Oprava byla provedena dle dohodnutých zásad, tzn., že nenarušené původní prvky krovu (horní část lucerny) byly použity zpět.

2. Zhotovitel zaslal objednateli rozsah a vyčíslení skutečnosti při opravě tesařských konstrukcí sanktusníku. Po kontrole a odsouhlasení bude s ohledem na nárůst těchto prací upřesněna letošní etapa opravy střech.

3. Následně budou provedeny klempířské práce na sanktusníku jako kopie původního oplechování s úpravami vodorovného a svislého „spárování" ploch dle požadavků NPÚ z KD 15.7.2020.

4. Bude provedena montáž lešení k pokračování opravy střech a to v rozsahu příčné lodi na jižní straně.

==========

Další KD byl předběžně domluven na středu 21.10.2020, hodina bude telefonicky upřesněna s NPÚ v pondělí 19.10.2020.

Zapsal: Petr Čech.